

3台主节点服务器弹性网关高可用

2018-09-07 03:18 - 克斌 丁

状态:	已关闭	开始日期:	2018-09-06
优先级:	中	计划完成日期:	2018-09-07
指派给:	克斌 丁	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:			
描述			
- 测试服务器弹性网关高可用 * 安装`aliyun cli` * 测试调用阿里云api接口成功 * 在测试服务器测试环境变量写入, 保证开机重启也能正常读取 * 在测试服务器测试通过`shell`脚本 * 解绑弹性网关 * 绑定弹性网关 * 安装`corosync`+`pacemaker` * 测试自定义服务器脚本正常 * 编写弹性网关脚本 * 测试`pacemaker`高可用弹性网关服务 - 部署主机点 * 安装`aliyun cli` * `shell`脚本 * 安装`corosync`+`pacemaker` * 测试 * 归档			

历史记录

- #1 - 2018-09-08 04:22 - 克斌 丁
- 状态 从 跟进中 变更为 已关闭
- % 完成 从 60 变更为 100